

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคนและสังคมที่มีคุณภาพ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ค่าอาหารเสริม(นม)	เด็กนักเรียนร้อยละ 100ได้รับ โภชนาการที่ดีและเจริญเติบโตอย่าง สมวัย	693,554	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
ค่าอาหารกลางวัน	เด็กนักเรียนร้อยละ 100ได้รับ สารอาหารครบถ้วน	1,828,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	734,850 จำนวนจาก 1 ต.ค 66 - ปัจจุบัน
โครงการส่งเสริมกีฬาและ นันทนาการเพื่อประชาชนในการ รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด "ตอนตั้ง สัมพันธ์ต้านยาเสพติด"	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้า ร่วมโครงการ	130,000	1 มี.ค.67 - 30เม.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
โครงการจัดงานประเพณี บุญกุ่มข้าวใหญ่	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้า ร่วมโครงการ	100,000	1-31 มกราคม 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	79,590 จำนวนจาก 1 ต.ค 66 - ปัจจุบัน
โครงการงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้า ร่วมโครงการ	10,000	1-30เมษายน67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคนและสังคมที่มีคุณภาพ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	คณะกรรมการหมู่บ้านสามารถดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	200,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	สัตว์ร้อยละ 100 ทุกตัวที่ได้รับการฉีดวัคซีน	40,000	1-31 พฤษภาคม 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
โครงการศูนย์ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	20,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น	ปัญหายาเสพติดลดลงร้อยละ80	30,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพอาชีพประชาชนและพัฒนาบทบาทสตรี	ประชาชนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	30,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
โครงการขอรับเงินอุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลดอนดั่ง	ส่งเสริมกิจกรรมสตรีภายในตำบล	20,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลต่างๆ	ประชาชนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	30,000	มกราคม/เมษายน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	5,830 คำนวณจาก 1 ต.ค 66 - ปัจจุบัน

2. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาด จังหวัดขอนแก่น	ผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสได้รับความช่วยเหลือ ร้อยละ 100	20,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

3. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในตำบลดอนดั่ง	ประชาชนร้อยละ 100 มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน	200,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าบ้านแม่ทอง บ้านดอนดั่ง หมู่ที่ 1	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 29.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 87 ตร.ม.) ดำเนินการตามแบบที่ อบต. กำหนด	56,200	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าบ้านนายบุญถิ่นไปบ้านชาติใหญ่บ้านดอนดั่ง หมู่ที่ 1	ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 139.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 347.50 ตร.ม.) ดำเนินการตามแบบที่ อบต.กำหนด (ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย)	225,400	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไปหนองโพด บ้านดอนดั่ง หมู่ที่ 1	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร(หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า150.00 ตร.ม.) ดำเนินการตามแบบที่ อบต.กำหนด	97,300	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบหมู่บ้านด้านทิศตะวันออก บ้านกระนวน หมู่ที่ 2	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร(หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า600 ตร.ม.) ดินถมข้างทางข้างละ 0.30 เมตร ดำเนินการตามแบบที่ อบต.กำหนด (ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย)	390000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบหมู่บ้าน บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร(หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 600ตร.ม.) ดินถมข้างทางข้างละ 0.30 เมตร ดำเนินการตามแบบที่ อบต.กำหนด (ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย)	390,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากถนนหนองสองห้อง – บ้านไผ่ไปบ้านพ้อจู่ คำหงสา บ้านหนองค้าย หมู่ที่ 5	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร(หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 440.00 ตร.ม.)ดินถมข้างทางข้างละ 0.30 เมตรดำเนินการตามแบบที่ อบต.กำหนด (ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย)	284,600	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากถนนสายหนองสองห้อง-นาเชือกไปดอนปู่ตา บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร(หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 580 ตร.ม.)ดำเนินการตามที่ อบต.กำหนดติดตั้งป้ายโครงการ1 ป้าย	375,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากถนนหนองสองห้อง-นาเชือกไปนาแม่ทองหนัก อินนาราชภูร์ บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร(หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า600 ตร.ม.)ดินถมข้างทางข้างละ 0.30 เมตรดำเนินการตามแบบที่ อบต.กำหนด (ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย)	390,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไปวัดสุคโต บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 8	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตรม.)ดินถมข้างทางข้างละ 0.30 เมตร ดำเนินการตามที่ อบต.กำหนด(ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย)	258,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าบ้านแม่สุภา แสงลุน บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 8	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร หนา 0.15 เมตร(หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า224 ตร.ม.)ดินถมข้างทางข้างละ 0.30 เมตร ดำเนินการตามที่ อบต.กำหนด(ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย)	145,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูบ้านโนนทัน หมู่ที่ 9	ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 181 เมตร ลึกเฉลี่ย0.30 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. ดำเนินการตามแบบที่ทาง อบต. กำหนด(ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย)	448,700	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านแม่เขียน-โคกขวาง บ้านโนนทัน หมู่ที่ 9	ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 100 ตร.ม.)ดำเนินการตามแบบที่ อบต. กำหนด	65,300	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านเสรีชล หมู่ที่ 10	ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 186.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,302 ตร.ม.) ดำเนินการตามที่ อบต.กำหนด (ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย)	450,700	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4	ขนาดกว้าง 0.50 เมตรเมตร ยาว 160.00เมตร ลึก 0.30 เมตร พร้อมฝาปิด คสล.ดำเนินการตามแบบที่ทาง อบต.กำหนด(ป้ายโครงการ 1 ป้าย)	396,600	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	ขนาด 250 วัตต์พร้อมขาคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 ชุดๆละ 4,500 บาท	67,500	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

5. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานในการเก็บขยะตามหมู่บ้านในตำบลตอนดั่ง	หมู่บ้านร้อยละ 100ไม่มีขยะตกค้าง หมู่บ้านสะอาด	360,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	150,000 คำนวณจาก 1 ต.ค 66 - ปัจจุบัน
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน แบบสเปพายใหญ่	จำนวน 1 เครื่อง	81,100	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์และบุคลากร สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการและศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	อุดหนุนศูนย์ฯมีงบดำเนินงาน	25,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
โครงการประชาสัมพันธ์การเสียภาษีต่างๆ	ประชาชนได้รับทราบถึงระยะเวลาในการเสียภาษีประจำปีร้อยละ 100	5,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1,230 คำนวณจาก 1 ต.ค 66 - ปัจจุบัน
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล, พนักงานจ้าง, ผู้นำชุมชน	สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล, พนักงานจ้าง, ผู้นำชุมชน ร้อยละ 100มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทบทบาทหน้าที่	300,000	1-29 ก.พ. 67	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างร้อยละ 100 มีจิตสำนึกที่ดี	10,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

[พิมพ์ที่นี่]

