

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและสังคมที่มีคุณภาพ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ค่าอาหารเสริม(นม)	เด็กนักเรียนร้อยละ 100ได้รับ โภชนาการที่ดีและเจริญเติบโต อย่างสมวัย	630,000	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	305,162.16 1 ต.ค 67 – 31 มี.ค.68
ค่าอาหารกลางวัน	เด็กนักเรียนร้อยละ 100ได้รับ สารอาหารครบถ้วน	1,610,000	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	712,200 1 ต.ค 67 – 31 มี.ค.68
โครงการส่งเสริมกีฬาและ นันทนาการเพื่อประชาชนในการ รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด "คอนดั่ง สัมพันธ์ด้านยาเสพติด"	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	130,000	1 มี.ค.67 - 30เม.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	82,935
โครงการจัดงานประเพณี บุญกุ่มข้าวใหญ่และของดีอำเภอ หนองสองห้อง	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	50,000	1-31 มกราคม 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	49,200 1 ต.ค 67 – 31 มี.ค.68
โครงการงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	40,000	1-30เมษายน68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนและสังคมที่มีคุณภาพ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการรื้อบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่นและเทศกาลงานไหมขอนแก่นซอฟต์แวร์	เพื่อเป็นการสักการะรื้อบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น	30,000	1พ.ย - 30 พ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	29,160 1 ต.ค 67 – 9ธ.ค.67
โครงการวัด ประชารัฐสร้างสุข (กิจกรรม 5 ส.)	เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ ให้แก่วัดภายในตำบลคอนดั่ง	20,000	1 ต.ค 67 – 11ธ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	2,180 1 ต.ค 67 – 11ธ.ค.67
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	คณะกรรมการหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน	200,000	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	สัตว์ร้อยละ 100 ทุกตัวที่ได้รับการฉีดวัคซีน	40,000	1-31 พฤษภาคม 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
โครงการศูนย์ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนดั่ง	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	20,000	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น	ปัญหายาเสพติดลดลงร้อยละ 80	30,000	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
โครงการขอรับเงินอุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลคอนดั่ง	ส่งเสริมกิจกรรมสตรีภายในตำบล	20,000	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	20,000 1 ต.ค 67 – 31 มี.ค.68
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลต่างๆ	ประชาชนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	30,000	1ม.ค68-30 เม.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	4,740 1 ต.ค 67 – 31 มี.ค.68

2. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน

3.

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุน ภารกิจของเหล่ากาชาด จังหวัดขอนแก่น	ผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส ได้รับความช่วยเหลือ ร้อยละ 100	20,000	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้	เพื่อช่วยเหลือ ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส ในสังคมและเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน	40,000	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

3. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการซ่อมแซมถนนลำเลียง การเกษตรช่วงนายนาวีสูตร สุดไป บ้าน กิมชาด บ้านคอนดั่ง หมู่ที่ 1	ทำการลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ กว้าง 2.50 เมตร ยาว 460.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 115.00 ลบ. ม. (ดำเนินการตามแบบที่ทาง อบต.กำหนด)	98,900	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
โครงการซ่อมแซมถนนลำเลียง การเกษตรจากนาผู้ช่วยมณีจักร ไป บ้านหนองทุ่ม บ้านกระหวนวน หมู่ที่ 2	ทำการลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ กว้าง 2.50 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 112.50 ลบ. ม.(ดำเนินการตามแบบที่ทาง อบต.กำหนด	96,700	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการซ่อมแซมถนนสายรอบ หนองคลองโคกน บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3	ทำการลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า 80.00 ลบ. ม.(ดำเนินการตามแบบที่ทาง อบต. กำหนด)	68,600	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
โครงการก่อสร้างถนนลำเลียง การเกษตร ไปบ้านกระนวน บ้าน หนองทุ่ม หมู่ที่ 3	ทำการถมดินคันทางขยายผิวจราจร พร้อมเกลี่ยเรียบขนาดผิวจราจรกว้าง เฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาณ ดินถมไม่น้อยกว่า 576.00 ลบ. ม.(ดำเนินการตามแบบที่ทาง อบต. กำหนด)	34,800	1 ต.ค. 76 – 30 ก.ย. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
โครงการปรับปรุงถนนสายไปหนอง ไข่ฝ้าบ้านหนองค่าย หมู่ที่ 5	ทำการลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า 45.00 ลบ. ม.(ดำเนินการตามแบบที่ทาง อบต. กำหนด)	38,700	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปา หมู่บ้าน บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4 และบ้านหนองค่าย หมู่ที่ 5	ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ไม่น้อยกว่า 5,000 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์	165,800	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
โครงการซ่อมแซมถนนลำเลียง การเกษตรจากทิศเหนือบ้าน ไปนา นางทองแดง มาตรฐานนอก บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6	ทำการลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ กว้าง 2.50 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า 112.50 ลบ.ม(ดำเนินการตาม แบบที่ทาง อบต.กำหนด)	96,700	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไป สำนักปฏิบัติธรรม บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 156.00 ตร.ม. ถมดินข้างทางข้างละ 0.30 เมตร (ดำเนินการตามแบบที่ทาง อบต. กำหนด)	98,200	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
โครงการซ่อมแซมถนนลำเลียง การเกษตรสายเรียบลำห้วยเสียว บ้าน เสรีชล หมู่ที่ 10	ทำการลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 380.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า 114.00 (ดำเนินการตามแบบที่ ทาง อบต.กำหนด)	98,000	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
---------	--------	----------	-------------------	----------------	----------------------

โครงการซ่อมแซมถนนสายหลังวัด สุคตโต บ้านหนองแขวงน้อย หมู่ที่ 8	ทำการลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ กว้าง 2.50 เมตร ยาว 245.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 61.25 ลบ.ม(ดำเนินการตามแบบที่ทาง อบต.กำหนด)	52,600	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
โครงการซ่อมแซมถนนสายทิศ ตะวันออกไปบ้านแม่สุคตา นาแขวง บ้านหนองแขวงน้อย หมู่ที่ 8	ทำการลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 54.00 ลบ.ม(ดำเนินการตามแบบที่ทาง อบต.กำหนด)	46,400	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สาย ข้างวัดทองประสาน บ้านโนนทัน หมู่ที่ 9	โดยทำการเทคอนกรีตเสริมผิว จราจรช่วงเสียหายมีน้ำท่วมขัง ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.07 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 280.00ตร.ม. (ดำเนินการตามแบบ ที่ทาง อบต.กำหนด)	95,700	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

5. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานในการเก็บขนขยะตามหมู่บ้านในตำบลดอนตั่ง	หมู่บ้านร้อยละ 100 ไม่มีขยะตกค้าง หมู่บ้านสะอาด	360,000	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	162,000 1 ต.ค 67 – 31 มี.ค.68
โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่	เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับตามกิจกรรมต่างๆตามภารกิจในความรับผิดชอบงานของสำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา	10,000	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	9,500 26ก.พ.-13 มี.ค.68
เงินอุดหนุนตามโครงการสร้างความร่วมมือในการกำจัดขยะมูลฝอยแบบรวมกลุ่มพื้นที่	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	200,000	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์และบุคลากรสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการและศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	อุดหนุนศูนย์ฯมีงบดำเนินงาน	25,000	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	25,000 28 ต.ค. 67
โครงการประชาสัมพันธ์การเสียภาษีต่างๆ	ประชาชนได้รับทราบถึงระยะเวลาในการเสียภาษีประจำปีร้อยละ 100	5,000	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1,230 1 ต.ค 67 – 31 มี.ค.68
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	85,000	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบล
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘							หมายเหตุ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๑	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)จัดสรรให้เด็กเล็ก- ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ปี ที่ ๖ ประกอบด้วยนักเรียนในสังกัด สพรฐ. จำนวน ๔โรงเรียนได้แก่ - โรงเรียนบ้านหนองวัดป่า, โรงเรียนบ้านหินแร่,โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย,โรงเรียนบ้านกระนวนดอนดั่ง อัตราคนละ ๘.๑๓ บาทจำนวน ๒๖๐ วัน	๖๓๐,๐๐๐	๔ โรงเรียน	กองการศึกษา	←												อยู่ระหว่างดำเนินการ

[illegible]

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

แบบ ผด.๐๒

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
๑.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งสุขภาพกาย
(๒) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘							หมายเหตุ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพื่อประชาชนในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด "ดอนดั่งสัมพันธ์ต้านยาเสพติด"	เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลดอนดั่ง จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน	๑๓๐,๐๐๐	อบต.ดอนดั่ง	กองการศึกษา						↔							ดำเนินการแล้ว (มี.ค.68)
๒	โครงการจัดงานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่และของดีอำเภอนองสองห้อง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่เพื่อสืบสานประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	อบต.ดอนดั่ง	กองการศึกษา				↔									ดำเนินการแล้ว (ม.ค.68)

แบบ ผด.๐๒

(๓) แผนงานสาธารณสุข

[illegible]

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

แบบ ผด.๐๒

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
๑.๑ กลยุทธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(๔) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘								หมายเหตุ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๑	โครงการศูนย์ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลดอนดั่ง	๒๐,๐๐๐	อบต.ดอนดั่ง	สำนักปลัด													ยังไม่ดำเนินการเบิกจ่าย
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น	๓๐,๐๐๐	อุดหนุนปกครองจังหวัดขอนแก่น กลุ่มงานความมั่นคง /(ศ.พส.จ.ขก)	สำนักปลัด													ยังไม่ดำเนินการเบิกจ่าย

[illegible]

๑.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๕) แผนงานรักษาความสงบภายใน

[illegible]

๑.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก คนชรา คนพิการการบริการสาธารณะ

(๑) แผนงานแผนงานสังคมสังเคราะห์

[illegible]

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลอนดิ่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

แบบ ผด.๐๒

๓. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ
๓.๑ กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุม และทั่วถึงอย่างมีประสิทธิภาพ
(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘								หมายเหตุ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
๑	โครงการซ่อมแซมถนน ลำเลียงการเกษตรช่วงนา นายวิสูตร สุดไปบ้าน คิม ชาด บ้านดอนดิ่ง หมู่ที่ ๑	ทำการลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๖๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑๕.๐๐ ลบ.ม. (ดำเนินการตาม แบบที่ทาง อบต.กำหนด)	๙๘,๙๐๐	บ้านดอนดิ่ง หมู่ที่ ๑	กองช่าง							←————→					ยังไม่ ดำเนินการ เบิกจ่าย
๒	โครงการซ่อมแซมถนน ลำเลียงการเกษตรจากนา ผู้ช่วยมณีจักร ไปบ้าน หนองทุ่ม บ้านกระนวน หมู่ที่ ๒	ทำการลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑๒.๕๐ ลบ.ม.(ดำเนินการตาม แบบที่ทาง อบต.กำหนด	๙๖,๗๐๐	บ้านกระนวน หมู่ที่ ๒	กองช่าง							←————→					ยังไม่ ดำเนินการ เบิกจ่าย

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

แบบ ผด.๐๒

๓. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ

๓.๑ กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน ครบคลุม และทั่วถึงอย่างมีประสิทธิภาพ

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘							หมายเหตุ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
๓	โครงการซ่อมแซมถนน สายรอบหนองคลองโดน บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๓	ทำการลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ ลบ.ม.(ดำเนินการตามแบบที่ทาง อบต.กำหนด)	๖๘,๘๐๐	บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๓	กองช่าง												ยังไม่ ดำเนินการ เบิกจ่าย
๔	โครงการก่อสร้างถนน ลำเลียงการเกษตรไป บ้านกระนวน บ้าน หนองทุ่ม หมู่ที่ ๓	ทำการถมดินคันทางขยายผิวจราจร พร้อมเกลี่ยเรียบขนาดผิวจราจรกว้าง เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมี ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า๕๗๖.๐๐ ลบ.ม.(ดำเนินการตามแบบที่ทาง อบต.กำหนด)	๓๔,๘๐๐	บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๓	กองช่าง												ยังไม่ ดำเนินการ เบิกจ่าย

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลตองตึง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

แบบ ผด.๐๒

๓. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ

๓.๑ กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน ครบคลุม และทั่วถึงอย่างมีประสิทธิภาพ

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘							หมายเหตุ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๕	โครงการปรับปรุงถนนสาย ไปหนองไข่น้ำบ้านหนองค่าย หมู่ที่ ๕	ทำการลงหินคลุกพร้อมเกลี่ย เรียบ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๔๕.๐๐ ลบ. ม.(ดำเนินการตามแบบที่ทาง อบต.กำหนด)	๓๘,๗๐๐	บ้านหนองค่าย หมู่ที่ ๕	กองช่าง							←						ยังไม่ ดำเนินการ เบิกจ่าย
๖	โครงการก่อสร้างระบบ ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบประปาหมู่บ้าน บ้าน หนองวัดป่า หมู่ที่ ๔ และ บ้านหนองค่าย หมู่ที่ ๕	ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ไม่น้อย กว่า ๕,๐๐๐ วัตต์ พร้อม อุปกรณ์	๑๖๕,๘๐๐	บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ ๔ และบ้าน หนองค่าย หมู่ที่ ๕	กองช่าง							←						ยังไม่ ดำเนินการ เบิกจ่าย

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลอนดิ่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

แบบ ผด.๐๒

๓. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ

๓.๑ กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุม และทั่วถึงอย่างมีประสิทธิภาพ

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘							หมายเหตุ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
๗	โครงการซ่อมแซมถนน ลำเลียงการเกษตรจากทิศ เหนือบ้าน ไปนานาง ทองแดง มาตย์นอก บ้าน โนนสว่าง หมู่ที่ ๖	ทำการลงหินคลุกพร้อมเกลี่ย เรียบ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๑๑๒.๕๐ ลบ.ม (ดำเนินการตามแบบที่ทาง อบต. กำหนด)	๙๖,๗๐๐	บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๖	กองช่าง														ยังไม่ ดำเนินการ เบิกจ่าย
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไปสำนักปฏิบัติธรรม บ้านหินแร่ หมู่ที่ ๗	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย กว่า ๑๕๖.๐๐ ตร.ม.ถมดินข้าง ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร (ดำเนินการตามแบบที่ทาง อบต. กำหนด)	๙๘,๒๐๐	บ้านหินแร่ หมู่ที่ ๗	กองช่าง														ยังไม่ ดำเนินการ เบิกจ่าย

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

แบบ ผด.๐๒

๓. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ

๓.๑ กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน ครบคลุม และทั่วถึงอย่างมีประสิทธิภาพ

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๙	โครงการซ่อมแซมถนน สายหลังวัดสุคตโต บ้าน หนองแวงน้อย หมู่ที่ ๘	ทำการลงหินคลุกพร้อมเกลี่ย เรียบ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๔๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๖๑.๒๕ ลบ.ม (ดำเนินการตามแบบที่ทาง อบต.กำหนด)	๕๒,๖๐๐	บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ ๘	กองช่าง													ยังไม่ ดำเนินการ เบิกจ่าย
๑๐	โครงการซ่อมแซมถนน สายทิศตะวันออกไปบ้าน แม่สุตตา นาแขวง บ้าน หนองแวงน้อย หมู่ที่ ๘	ทำการลงหินคลุกพร้อมเกลี่ย เรียบ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๕๔.๐๐ ลบ.ม (ดำเนินการตามแบบที่ทาง อบต.กำหนด)	๔๖,๔๐๐	บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ ๘	กองช่าง													ยังไม่ ดำเนินการ เบิกจ่าย

๓.๑ กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน ครบคลุม และทั่วถึงอย่างมีประสิทธิภาพ

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

[illegible]

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

แบบ ผด.๐๒

๕. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๑ กลยุทธ์การจัดการสิ่งแวดล้อมในด้านขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย
(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘								หมายเหตุ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๑	โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานในการเก็บขนขยะตามหมู่บ้านในตำบลดอนดั่ง	เก็บขนขยะตามหมู่บ้านในตำบลดอนดั่ง	๓๖๐,๐๐๐	๑๐ หมู่บ้าน	สำนักปลัด	←──												

๔.๑ กลยุทธ์การจัดการสิ่งแวดล้อมในด้านขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย

(๑) แผนงานสาธารณสุข

[illegible]

แบบ ผด.๐๒

๕.๑ กลยุทธ์พัฒนาขีดความสามารถการทำงานของบุคลากรให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

(๑)แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘								หมายเหตุ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๑	โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์และบุคลากร สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการและศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินการของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นให้มีความคล่องตัวรวดเร็วโดยตั้งงบประมาณอุดหนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อมเป็นผู้ดำเนินการตามที่อำเภอนองสองห้องมอบหมาย	๒๕,๐๐๐	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการและศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัด													ดำเนินการแล้ว (ต.ค.๖๗)

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

๕.๑ กลยุทธ์พัฒนาขีดความสามารถการทำงานของบุคลากรให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

(๑)แผนงานบริหารทั่วไป

[illegible]

